

ANEXO IX. FICHAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL ENERO 2024

LISTA DE CHEQUEO DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

FECHA	16/01/2024	CÓDIGO	24.01
CLIENTE	FT Gibalbin Airbus SL		

Rev. 3

PROYECTO	PSIPALA	PROMOTOR	GICAMAN
Tipo de informe	Informe semestral seguimiento	Fase del proyecto	obra
Expediente	PRO-AB-21-1340	Expte. Coproyma	312-24-030
Disposición	-	Nº Diario Oficial	-
Polígono	-	Parcela	-
Municipio	Albacete	Provincia	Albacete

PARÁMETROS DE CONTROL DE LA VISITA

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA	☒ Aplica ☐ No Aplica	VEGETACIÓN	☒ Aplica ☐ No Aplica
EDAFOLOGIA	☒ Aplica ☐ No Aplica	FAUNA	☒ Aplica ☐ No Aplica
PROCESOS Y RIESGOS	☒ Aplica ☐ No Aplica	PAISAJE	☒ Aplica ☐ No Aplica
HIDROLOGÍA	☒ Aplica ☐ No Aplica	RESIDUOS	☒ Aplica ☐ No Aplica
AIRE	☒ Aplica ☐ No Aplica	AREAS DE ACTUACIÓN	☒ Aplica ☐ No Aplica
RUIDO	☒ Aplica ☐ No Aplica	PATRIMONIO CULTURAL	☒ Aplica ☐ No Aplica

Responsable del programa de seguimiento y vigilancia

 Nombre y Apellidos: D. Antonio R. Fernández-Pacheco Sánchez (Fernández-Pacheco Ingenieros)
D. Gonzalo Páez Pérez (Coproyma)

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA

CONTROL GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGIA					
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	SEMESTRAL		
Puntos de Control			SI	NO	NA *No Aplica
¿Los ángulos de los taludes presenten unas magnitudes que aseguren su estabilidad futura?			x		
¿Se han revegetado los taludes para evitar procesos erosivos?				x	
CONCLUSIONES					
Existen taludes en la zona de construcción de la balsa de laminación. Los taludes cuentan con las características constructivas marcadas en el proyecto de urbanización. La revegetación aún no se ha realizado porque se sigue trabajando en la excavación de la balsa					
ACCIONES CORRECTORAS					
Sin acciones correctoras					

*Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.

EDAFOLOGÍA

CONTROL EDAFOLÓGICO					
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA Y PROXIMIDADES	PERIODICIDAD	SEMESTRAL		
Puntos de Control			SI	NO	NA *No Aplica
¿Se han tomado medidas para evitar que los suelos ajenos al ámbito del proyecto se vean afectados?			x		
¿Se ha evitado trabajar en días lluviosos para evitar apelmazamiento de tierra?			x		
¿Los espesores finales de extracción son los ordenados por la Dirección de Obra?			x		
¿Se realiza un correcto almacenaje y gestión de aceites usados?					x
¿Se han retirado todos los materiales de desecho al terminar la obra?					x
CONCLUSIONES					
No se observa afección por acopios de materiales fuera del ámbito del proyecto. Las máquinas permanecen en los tajos por lo que el tráfico de maquinaria fuera de la obra es reducido. No hay desechos de aceite usado por lo que no es necesario su almacenaje o gestión. Cuando se termine la obra se comprobará la correcta retirada de todos los materiales					
ACCIONES CORRECTORAS					
Sin acciones correctoras					

*Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.

PROCESOS Y RIESGOS

CONTROL PROCESOS Y RIESGOS					
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	SEMESTRAL		
Puntos de Control			SI	NO	NA *No Aplica
¿Se ha realizado la revegetación de los taludes en la zona del nuevo vial?					x
¿La revegetación se ha realizado mediante hidrosiembra?					x
CONCLUSIONES					
Jardinería no ejecutada todavía					
ACCIONES CORRECTORAS					
Sin acciones correctoras					

**Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.*

HIDROLOGÍA

CONTROL HIDROLOGÍA					
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	SEMESTRAL		
Puntos de Control			SI	NO	NA *No Aplica
¿Se realizan inspecciones visuales de la escorrentía en días de precipitaciones de gran intensidad para comprobar aporte de sólidos en suspensión como consecuencia de las obras?			x		
¿En las superficies expuestas existe un sistema de drenaje que aleje las aguas internas de escorrentía de formas de agua superficial?					x
¿Se han ubicado las infraestructuras auxiliares (parque de maquinarias, oficinas, aseos, acopio de materiales, acopio de tierra, etc.) alejados de los cursos y formas de agua?			x		
CONCLUSIONES					
No se han detectado arrastres de material por las lluvias. No hay cauces cercanos.					
ACCIONES CORRECTORAS					
Sin acciones correctoras					

*Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.

CALIDAD DEL AIRE

CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE					
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	MENSUAL		
Puntos de Control			SI	NO	NA *No Aplica
¿Se riegan los caminos y superficies expuestas al viento para el control de las emisiones de polvo producidas por la circulación de los vehículos y trabajos de maquinaria?			x		
¿Los vehículos circulan a baja velocidad, y en caso de ser necesario, con los elementos de protección oportunos (por ejemplo: lonas en el transporte de tierra)?			x		
¿Se observa acumulación de polvo sobre la vegetación a preservar?				x	
¿Se ha realizado un correcto mantenimiento de los vehículos a utilizar en obra?			x		
¿Se ha asignado zonas de limpieza de vehículos?				x	
CONCLUSIONES					
No se ha detectado emisiones de polvo excesivas en la zona de excavaciones. Es necesario recibir por parte del contratista la documentación de la maquinaria utilizada. No existe zona de limpieza de vehículos ya que no se realizan limpieza de los mismos al trabajar y pasar la noche en el tajo					
ACCIONES CORRECTORAS					
Sin acciones correctoras					

*Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.

RUIDO

CONTROL DE RUIDO					
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA Y ACCESOS	PERIODICIDAD	DIARIA		
Puntos de Control			SI	NO	NA *No Aplica
¿Se realizan trabajos en periodos nocturnos?				x	
¿Se han programado el tránsito de vehículos para afectar lo menos posible a zonas residenciales?			x		
¿Se ha limitado la velocidad de circulación en la instalación a menos de 20 km/h?			x		
CONCLUSIONES					
Los trabajos se han limitado exclusivamente al horario diurno. Las zonas residenciales están lo suficientemente alejadas como para no ser afectadas por el ruido de la obra.					
ACCIONES CORRECTORAS					
Sin acciones correctoras					

*Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.

VEGETACIÓN

CONTROL SOBRE LA VEGETACIÓN			
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	SEMESTRAL
Puntos de Control			SI NO NA *No Aplica
¿Las plantas introducidas presentan un buen estado fitosanitario y cumplen el condicionado del Proyecto de Urbanización?			X
¿Se han afectado zonas de vegetación natural no contempladas en el Proyecto de Urbanización?			X
En caso de tener que incorporar tierra vegetal procedente de préstamos ¿se ha comprobado que no incorpora semillas ni brotes de plantas invasoras?			X
En caso de haberse detectado presencia de especies invasoras ¿Se han tratado adecuadamente (tala, tratamientos fitosanitarios, etc.) para conseguir su erradicación?			X
¿Los pies plantados disponen de tutores protectores y material acolchante?			X
¿Se han cumplido los objetivos de replantación marcados en el Proyecto de Urbanización?			X
¿Las zonas verdes construidas se encuentran en buenas condiciones?			X
CONCLUSIONES			
Aún no se ha llevado a cabo la plantación del arbolado por lo que se revisarán en futuras visitas los puntos NA			
ACCIONES CORRECTORAS			
Sin acciones correctoras			

**Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.*

FAUNA

CONTROL SOBRE LA FAUNA			
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	SEMESTRAL
Puntos de Control		SI	NO
			NA *No Aplica
Al terminar la obra, y en la medida de lo posible ¿Se han restablecido los habitats existentes?			x
¿La velocidad de circulación de los vehículos y maquinarias asociados a la obra es inferior a 20km/h dentro del ámbito del proyecto?		x	
CONCLUSIONES			
Al no haberse terminado las obras, no se puede evaluar el primer punto. En cuanto a la velocidad se ha comprobado que la velocidad permitida dentro del ámbito del proyecto es de 20km/h			
ACCIONES CORRECTORAS			
Sin acciones correctoras			

*Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.

PAISAJE

CONTROL DEL PAISAJE					
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	SEMESTRAL		
Puntos de Control			SI	NO	NA *No Aplica
¿Se ha plantado el arbolado de alineación en el nuevo vial o en las zonas verdes anexas?					X
¿Se han utilizado colores miméticos que favorezcan la integridad con el paisaje?					X
¿Se han tomado las medidas apropiadas para evitar la contaminación luminosa?					X
¿Se realizan limpiezas periódicas de todos los residuos en la zona de obra?					X
Antes de realizar la siembras y plantaciones ¿se ha preparado el terreno mediante descompactación mecánica (gradeo o ripado)?					X
Antes de realizar la siembras y plantaciones ¿se ha extendido una capa de tierra vegetal de 30cm sobre toda la superficie a restaurar?					X
CONCLUSIONES					
Aún no se ha llevado a cabo la instalación de la luminaria ni la plantación del arbolado por lo que estos puntos serán revisados en futuras visitas					
ACCIONES CORRECTORAS					
Sin acciones correctoras					

*Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.

RESIDUOS

CONTROL DE RESIDUOS				
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	DIARIA	
Puntos de Control			SI	NO
				NA *No Aplica
¿Se mantiene la zona de obra limpia mediante limpiezas periódicas?			x	
¿Se utilizan contenedores cerrados para proteger los residuos de la lluvia?				x
¿Se generan residuos RU y RUA?				x
En caso de generarse residuos RU y RUA ¿se segregan de manera selectiva?				x
¿Se han tomado medidas para evitar generación en origen o maximizar la reutilización y el reciclaje?			x	
¿El constructor está dado de alta en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos y de inertes?				x
¿Se tienen los certificados de entrega de residuos a gestor autorizado?			x	
¿Se dispone de áreas adecuadas para el depósito de residuos peligrosos?				x
¿Estas zonas están cubiertas y separadas físicamente según su tipología?				x
¿Se han entregado los residuos peligrosos a transportistas y gestores autorizados?				x
¿Se tiene registro de residuos peligrosos generados?				x
¿Los residuos generados están debidamente almacenados y etiquetados?			x	
En caso de vertidos accidentales e incontrolados, ¿Se ha procedido a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado?				x
¿Los efluentes de los sanitarios del personal de obra se gestionan adecuadamente?			x	
¿Se dispone de parque de máquinas adecuado y debidamente señalizado?				x
¿Se han gestionado correctamente los vertidos procedentes del mantenimiento de maquinaria?				x
¿Se han arrojado piedras y vertidos inertes a los terrenos colindantes? De ser así, se ha procedido a su retirada				x
¿Los trabajadores están informados sobre las normas y recomendaciones para el manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente contaminantes?			x	
CONCLUSIONES				
En las visitas se ha comprobado que la zona de obra está limpia. No se generan residuos urbanos o basuras. Se ha procedido al machaqueo de residuos de construcción y demolición para su reutilización en la obra. El resto de residuos ha sido retirado por gestor autorizado.				
ACCIONES CORRECTORAS				
Sin acciones correctoras				

*Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.

CONTROL DE LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN

CONTROL DE LAS ÁREAS DE ACTUACIÓN					
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	SEMESTRAL		
Puntos de Control			SI	NO	NA *No Aplica
¿Las señales y balizas de obra están correctamente colocadas?			x		
¿Se limpian las ruedas de los camiones antes de salir de las obras?			x		
¿Se ha minimizado la circulación de camiones y maquinaria pesada por el interior de zonas residenciales durante la fase de construcción?			x		
¿Se ha producido afección a superficies ajenas a las obras de urbanización?				x	
¿Se han utilizado materiales procedentes de canteras y extracciones?				x	
En caso afirmativo ¿Esos materiales proceden de zonas debidamente autorizadas?					x
CONCLUSIONES					
La zona de trabajos está debidamente señalizada y balizada. No se han utilizado materiales procedentes de canteras o extracciones por lo que el último punto no aplica					
ACCIONES CORRECTORAS					
Sin acciones correctoras					

*Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.

PATRIMONIO CULTURAL

CONTROL DEL PATRIMONIO CULTURAL					
LUGAR DE CONTROL	ZONA DE OBRA	PERIODICIDAD	SEMESTRAL		
Puntos de Control			SI	NO	NA *No Aplica
¿Los movimientos de tierra se han realizado según lo dispuesto en el proyecto de urbanización?			x		
¿El jefe de obra hace un seguimiento de los perfiles y cortes generados?			x		
¿Se han encontrado restos arqueológicos?				x	
CONCLUSIONES					
No se ha observado presencia de restos arqueológicos. Los perfiles y cortes generados son los establecidos por el proyecto.					
ACCIONES CORRECTORAS					
Sin acciones correctoras					

**Realizar fotografías y recopilar documentos como evidencias de las comprobaciones realizadas.*

Albacete, enero de 2024

Fdo.: El responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental
 D. Antonio R. Fernández-Pacheco Sánchez
 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos